

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кооперативной, в р.п. Саргатское в Саргатском городском поселении Саргатского муниципального района Омской области.
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Саргатский
  - 2.2. Поселение: Саргатское городское.
  - 2.3. Населенный пункт: р.п. Саргатское.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Кооперативная.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  
10.05.2024 года – 25.06.2024 года
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (в соответствии с заключенным контрактом, рублей)	Экономия (рублей)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Средства областного бюджета	3000000,00	2507800,13	492199,87	492199,87	-
2	Средства местного бюджета	766247,05	640724,84	125522,21	125522,21	-
2.1	Собственные средства местного бюджета	634647,05	536724,84	97922,21	97922,21	-
2.2	Инициативные платежи физических лиц	41600,00	14000,00	27600,00	27600,00	-
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	90000,00	90000,00	0	0	-
Всего		3766247,05	3148524,97	617722,08	617722,08	-

<\*> В случае использования средств экономии, к отчету об итогах реализации инициативного проекта прикладывается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Трощев О.В.	Планировка территории	шт.	1	7000,00
2	ИП Обрывалин А.Е.	Планировка территории	шт.	1	7000,00

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

## 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Микенина Н.В Мирошниченко И.С Пономарева И.И. Колокольникова П.И	Высадка цветов, уборка Погрузка строительного мусора	Высажено 12 деревьев
2	Садкин Г.А. Бахтин И.А.	Вывоз строительного мусора	7 телег,
3	Исаев А.А.. Молоков К.В.	Выполнены работы по скашиванию травы вдоль тротуара	2000 м.кв.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта, в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

По устройству тротуара произведены следующие работы:

1. Земляные работы – 1277,4 м.кв.;
2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня – 1277,4 м. кв;
3. Асфальтобетонное покрытие тротуара из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси - 1277,4 м. кв;
1. Земляные работы – 504 м. кв.;
2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня и песка - 504 м. кв.;
3. Зона для отдыха: установка скамеек, урн;
4. Устройство покрытий из тротуарной плитки -504 м. кв.

За счет экономии в рамках инициативного проекта были выполнены дополнительные виды работ (расширена пешеходная зона по ул. Кооперативная из устройства плитки и асфальтобетонной смеси):

1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня и песка - 489 м. кв.;
2. Устройство покрытий из тротуарной плитки - 293 м. кв.;
3. Устройство покрытия тротуара из асфальтобетона площадью – 196 м.кв.,

Глава Саргатского городского поселения

С.В. Троян

"23" сентября 2024 года

